

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO
Estado do Rio Grande do Sul
REVITALIZAÇÃO SANTA TEREZINHA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
out/23

Item	Descrição	Total		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Total
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	296.722,74	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
			R\$	49.453,79	49.453,79	49.453,79	49.453,79	49.453,79	49.453,79	296.722,74
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	27.182,30	%	100,00%						100,00%
			R\$	27.182,30						27.182,30
3	DEMOLIÇÕES	117.370,66	%	6,96%	20,00%	23,48%	30,00%	13,04%	6,52%	100,00%
			R\$	8.166,61	23.474,13	27.557,44	35.211,20	15.307,52	7.653,76	117.370,66
3.1.	DEMOLIÇÃO DE CANTEIROS	40.833,06	%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%			100,00%
			R\$	8.166,61	8.166,61	12.249,92	12.249,92			40.833,06
3.2	CANTEIROS	76.537,60	%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%	100,00%
			R\$		15.307,52	15.307,52	22.961,28	15.307,52	7.653,76	76.537,60
4	DRENAGEM	443.420,19	%	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%			100,00%
			R\$	88.684,04	110.855,05	110.855,05	133.026,06			443.420,19
5	PAVIMENTAÇÕES	5.069.811,69	%	6,38%	15,58%	22,02%	22,13%	17,00%	16,89%	100,00%
			R\$	323.583,54	789.772,41	1.116.228,03	1.121.951,02	861.999,84	856.276,85	5.069.811,69
5.1	CALÇADAS	1.553.962,90	%		30,00%	25,00%	25,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$		466.188,87	388.490,72	388.490,72	155.396,29	155.396,29	1.553.962,90
5.2	RECAPEAMENTO DAS VIAS	3.235.835,41	%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			R\$	323.583,54	323.583,54	647.167,08	647.167,08	647.167,08	647.167,08	3.235.835,41
5.3	ROTATÓRIAS	11.445,97	%				50,00%	50,00%		100,00%
			R\$				5.722,99	5.722,99		11.445,97
5.4	ELEVAÇÃO DE VIAS (travessias de pedestres)	268.567,41	%			30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			R\$			80.570,22	80.570,22	53.713,48	53.713,48	268.567,41
6	SINALIZAÇÃO	291.460,70	%				40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
			R\$				116.584,28	116.584,28	58.292,14	291.460,70
7	EQUIPAMENTOS URBANOS	507.120,11	%			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
			R\$			101.424,02	152.136,03	152.136,03	101.424,02	507.120,11
	Total do ORÇAMENTO	6.753.088,38		497.070,28	973.555,38	1.405.518,33	1.608.362,37	1.195.481,46	1.073.100,56	6.753.088,38
	Total do ORÇAMENTO ACUMULADO			497.070,28	1.470.625,66	2.876.143,98	4.484.506,35	5.679.987,82	6.753.088,38	